

АКТ № 1 от «16» мая 2023г.
На гидравлическое испытание тепловых сетей

Тепловых сетей Котельной №1, с.Чулым, ул.Поселковая, Здвинского р-на, НСО

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе:




Председатель комиссии директор МУП ЖКХ «Чулымское» Колтыгин Е.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Андруш Оксана Викторовна-гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Чулымское»,
Чухарев Виктор Николаевич- теплотехник МУП ЖКХ «Чулымское»,
Ярковая Татьяна Алексеевна- специалист администрации Чулымского с/с

Произвели гидравлическое испытание пробным давлением, 1,25 от рабочего, выдержали в течении 10 минут и снизили до рабочего давления. При рабочем давлении произведен осмотр трубопроводов по всей длине. Не обнаружены признаки разрывов, течи или запотевания тепловой сети, в корпусах и сальниках арматуры. Тепловые сети к эксплуатации пригодны.

	Ф.И.О.	подпись
Председатель комиссии	Колтыгин Е.Д.	
Члены комиссии:	Андруш О.В.	
	Чухарев В.Н.	
	Ярковая Т.А.	